

Пояснительная записка
к отчету по реализации муниципальной программы " Обеспечение
жизнедеятельности территории "
за 2023 год

В целом по муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Обеспечение жизнедеятельности территории» (далее – программа) в 2023 году расходы исполнены в сумме 101 186,17 тыс. рублей или 75,51 % от уточненной бюджетной росписи 134 003,87 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 38

№	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)		Процент исполнения, %
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация города Минусинска, в том числе:	01 13, 04 06, 04 12, 05 01, 05 02, 05 03, 06 03, 06 05, 09 09	134 003,87	101 186,17	75,51
2	<i>- за счет средств краевого бюджета, в том числе за счет средств Фонда</i>	04 12, 05 01, 06 03, 06 05, 09 09, 04 06	115 677,18	85 324,25	73,76
3	<i>- за счет средств бюджета города</i>	01 13, 04 06, 04 12, 05 01, 05 02, 05 03, 06 05, 09 09	18 326,69	15 861,92	86,55

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города»

Таблица 39

№	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)		Процент исполнения, %
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация города Минусинска, в том числе:	04 06, 05 01, 05 03, 06 03, 09 09	26 514,36	11 982,21	45,19
	<i>- за счет средств краевого бюджета</i>	06 03, 09 09, 04 06	15 711,38	3 072,04	19,55
2	<i>- за счет средств бюджета города</i>	04 06, 05 01, 05 03, 09 09	10 802,98	8 910,17	82,48

По подпрограмме 1 «Жизнедеятельность города» выполнение составило 11 982,21 тыс. рублей от уточненной бюджетной росписи 26 514,36 тыс. рублей, в том числе:

- текущее содержание мест захоронения, исполнение составило 5 423,80 тыс. рублей, или 100 % от уточненной бюджетной росписи. Регулярно выполнялись работы по уборке территорий кладбищ, очистке дорог от снега, профилирование дорог, посадке цветов, выкашиванию травы, вывозу мусора;

- текущее содержание ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты города, исполнение составило 1 080,56 тыс. рублей или 98,05 % от уточненной бюджетной росписи 1 102,08 тыс. рублей;

- расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения, исполнение в размере 127,01 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи. Были выполнены работы по санитарной обработке мест массового отдыха населения от клещей на площади 35 га.;

- расходы на реализацию мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций исполнение в размере 36,44 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета) или 100% от уточненной бюджетной росписи. Были выполнены работы по санитарной обработке мест массового отдыха населения от клещей на площади 10 га.;

- расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, исполнение в размере 3 035,60 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета) от уточненной бюджетной росписи 3 101,94 тыс. рублей. В рамках мероприятия отловлено 163 безнадзорных животных;

- снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске и иных объектов муниципальной собственности, исполнение составило 230,00 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной. В ходе реализации мероприятия за счет выделенных средств было снесено 2 объекта муниципальной собственности (МКД по ул. Октябрьская 56 и ул. Кравченко 24).

- расходы на мероприятия по постановке на учет, проведению ремонтно-реставрационных работ (текущего ремонта) памятников и мемориальных комплексов, увековечивающий память погибших в годы Великой отечественной войны исполнения отсутствует (причина отклонения: отсутствие выполнения кадастровых работ и не постановка в муниципальную собственность объектов).

- текущее содержание памятников, архитектурных комплексов, не относящихся к объектам культурного наследия исполнение составило 497,59 тыс. рублей, или 100 % от уточненной бюджетной росписи.

- расходы на содержание и восстановление зеленых насаждений, находящихся в границах территории муниципального образования город Минусинск исполнение составило 1 201,21 тыс. рублей или 62,35 % от уточненной бюджетной росписи 1 926,51 тыс. рублей, (причина отклонения: оплата работ по факту на основании актов выполненных работ).

- разработка и утверждение технической документации для эксплуатации гидротехнических сооружений исполнение в размере 350,00 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи.

- мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений исполнение отсутствует, (причина отклонения: нарушение подрядной организацией сроков исполнения контрактов, не повлекшие судебные процедуры).

По подпрограмме 2 «Обеспечение градостроительной деятельности»

Таблица 40

№	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)		Процент исполнения, %
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация города Минусинска, в том числе:	04 12	167,00	167,00	100
	- за счет средств краевого бюджета	04 12	165,33	165,33	100
	- за счет средств бюджета города	04 12	1,67	1,67	100

По мероприятию «Подготовка описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон муниципального образования город Минусинск» исполнение составило 100% от годового плана 167,00 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятия выполнены работы по графическому описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон муниципального образования город Минусинск.

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Таблица 41

№	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)		Процент исполнения, %
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация города Минусинска, в том числе:	05 01	86 727,68	80 879,67	93,26
	- за счет средств краевого бюджета (в т.ч. за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	05 01	85 865,99	80 017,98	93,19
	- за счет средств бюджета города	05 01	861,69	861,69	100

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 42

№	Показатели	Единица измерения	2023 год	
			план	факт
1	Количество расселенных аварийных домов	ед.	21	18
2	Количество общей расселенной площади	кв. м	1082,62	964,9
3	Количество граждан, переселенных из аварийных домов	чел.	37	33

Реализация мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» проводилась путем участия муниципального образования г. Минусинск в реализации следующих мероприятий:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы, в рамках которой в отчетном финансовом году были расселены 4 из 4 МКД, общей площадью 277,7 кв.м. (реализация программы на территории МО г. Минусинск на отчетную дату администрацией города Минусинска завершена),

- переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (с района «Цыганское болото») в рамках которого планировалось расселить 17 жилых помещений общей площадью 802,92 кв.м. По результатам реализации мероприятия администрацией города Минусинска было приобретено 16 жилых помещений и произведен один выкуп жилого помещения. В связи с тем, что крайние жилые помещения для расселения граждан с района «Цыганское болото» были приобретены в конце года администрации г. Минусинска не хватило времени для регистрации перехода права собственности по 3 жилым помещениям (ул. Майская, д. 84, ул. Колеватова, д. 14, ул. Молодежная, д. 98), показатели результативности на отчетную дату достигнуты не были.

Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 80 879,67 тыс. рублей. или 93,26 % от плана.

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды»

Таблица 43

№	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)		Процент исполнения, %
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация города Минусинска, в том числе:	01 13, 05 02, 05 03, 06 05	20 594,83	8 157,29	39,61
2	- за счет средств бюджета города	01 13, 05 02, 05 03, 06 05	6 660,35	6 088,39	91,41
3	- за счет средств краевого бюджета	06 05	13 934,48	2 068,90	14,85

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 44

№	Показатели	Единица измерения	2023 год	
			план	факт
1	Объем ликвидированных несанкционированных свалок на территории города Минусинска	м ³	2436,715	2436,715
2	Количество публикаций экологической направленности, размещенных в СМИ	ед.	12	13
3	Количество отремонтированного контейнерного оборудования и ограждений контейнерных площадок	ед.	23	23
4	Обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	м ²	3 611,39	3 611,39
5	Количество разработанной ПСД с получением заключения государственной экспертизы	ед.	1	0
6	Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	ед.	3	3

В рамках указанной подпрограммы, были реализованы следующие мероприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок на площади 2 436,715 м³. исполнение составило 5 422,41 тыс. рублей;

- мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения города включающее в себя изготовление баннеров, размещение в СМИ информационный материал экологической направленности, изготовление печатных изданий (листочки, бюллетени и др.). В 2023 году в рамках мероприятия на официальном сайте администрации г. Минусинска было размещено 13 публикаций экологической направленности, выделенные денежные средства в размере 10,54 тыс. рублей не осваивались в виду распространения печатных изданий прошлых периодов;

- ремонт контейнерного оборудования и ограждений контейнерных площадок в количестве 23 штук на сумму 243,46 тыс. рублей;

- содержание мест (площадок) накопления отходов потребления на площади 3 611,39 м². Исполнение составило 401,62 тыс. рублей от уточненной бюджетной росписи 479,62 тыс. рублей (причина отклонения: оплата работ по факту на основании актов выполненных работ);

- строительство (реконструкция) объектов размещения отходов исполнение отсутствует при плане 11 985,44 тыс. рублей (*в том числе за счет средств краевого бюджета – 11 865,58 тыс. рублей; за счет средств бюджета города – 119,86 тыс. рублей*), по причине отсутствия положительного заключения государственного учреждения, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- по обустройству мест (площадок) накопления отходов и потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования исполнение составило 2 089,80 тыс. рублей (*в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 068,90 тыс. рублей; за счет средств бюджета города – 20,90 тыс. рублей*) или 100 % от уточненной бюджетной росписи.